

質 疑 回 答 書

工事名称 鳴門教育大学（南前川）附幼稚園舎ほか取り壊し工事

質疑回答一覧（現場説明書・図面）

課長	課長補佐	施設課
		

番号	質疑事項	回答
1	【現場説明書 3 ページ（2）入札の保証について】 二重線で消してあるた為、入札の保証は不要という認識でよろしいでしょうか。	不要です。
2	【現場説明書 9 ページ（11）工事関係保険の締結について】 請負業者賠償責任保険（第三者保険：対物対人）と建設工事保険は年間締結していません。建設工事保険（家裁も含む）は解体工事には付保出来ません。その他必要な保険がある場合、どのような保険でしょうか。	現場説明書9 ページに記載した条項を満たした請負業者賠償責任保険を契約ください。年間契約しているもので条項を満たしている場合は別途契約は不要です。
3	【現場説明書 20 ページ一般共通事項について】 搬入経路に鉄板養生等は見込んでいますでしょうか。	工事完了時及び現場説明書別図〈一般共通事項〉記載した時期に不陸がある場合不陸整正を行うこととします。養生等については工事計画に基づき要否判断ください。
4	【現場説明書 20 ページ一般共通事項について】 交通誘導員は何人見込んでいますでしょうか。	現場説明書別図〈一般共通事項〉記載の通り、工事車両搬出入時に児童及び園児の安全を確保出来るよう計画ください。
5	【図面名称 幼稚園 全体立面図（図番A-13）について】 図面に煙突が記載されていますが、アスベスト等の除去はないのでしょうか。	煙突にアスベスト含有材料は使用しておりません。 ただし、煙突内にダイオキシン類 (0.0000069ng-TEQ/g-dry) を含む残留物 (少量) があります。
6	現場説明書P20別図1で、研究室棟解体時の工事車両進入路が、体育館横の民家側からの指示経路ですが、研究室棟の杭地業解体用の25tラフタークレーン及び、資機材搬入の大型平ボディトラックが指示経路では、進入が非常に困難であると思われます。そのため園舎等を先行撤去後に、園舎側からの進入経路に変更は可能でしょうか。	可能です。
7		
8		